

## Zaawansowanie inwestycji w gminie Zagnańsk wg planów Spółki na 2019 R

| Poz. | Użytkownik/Obiekt                                                                                      | Zakres            | Planowane    |            | Stan zaawansowania rzeczowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                        |                   | zakod.       | nakłady    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                                                                                                        |                   | kw.          | zł         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.   | Zagnańsk; Przechydowa odcinka sieci wodociągowej $\varnothing$ 150 mm pod torami w ul. Kieleckiej      | Realiz.           | III kw/19    | 149 000,00 | Zrealizowano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.   | Zagnańsk; Budowa systemu kanałów sanitarnych w ul. Pińskiej i w drodze powiatowej na os. Wzrosty       | Realizacj. ca. II | I kw/19      | 225 000,00 | Zrealizowano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.   | Zagnańsk; Realizacja lokalnej pompowni wody w msc. Juniów                                              | PB/Realiz.        | IV kw/19     | 220 000,00 | Trwają działania mające na celu zmianę gruntów i przebudowanie naszej infrastruktury ( geodocja, oszacowanie ceny zamienianych działek). Po zakończeniu zamiany, KPR aktualizuje częściowo PB i wystąpiły o częściową zmianę pozwolenia na budowę. Przetarg na realizację zostanie ogłoszony po częściowej zmianie pozwolenia na budowę. |
| 4.   | Zagnańsk; Spinka wodociągów $\varnothing$ 90 mm Samonów i $\varnothing$ 90 mm Samonów Komorniki-Dudków | PB/Realiz.        | II-III kw/19 | 200 000,00 | Wydano do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.   | Zagnańsk; Wykonanie i wymiana rozdzielni SN oraz transformatora 400 KVA/6/04 KV na ujęciu wody nr 7;   | Realiz.           | IV kw/19     | 90 000,00  | W trakcie realizacji Umowa z 22.08.2019 z Kształtem Dąbkiowicz Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zagnańsk.; cena netto 95 853,66 zł; termin: do 13.11.2019 r                                                                                                                                                                           |
| 6.   | Zagnańsk; Modernizacja rurociągów i armatury w Pompowni Głównej ZUW                                    | Realiz.           | III-IV kw/19 | 380 000,00 | W trakcie przygotowania SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Poz. | Użytkownik/Objekt                                                                                        | Zakres     | Planowane    |                                       | Stan zaawansowania rzeczowego                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                          |            | sukces.      | nakłady                               |                                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                                                          |            | kw.          | zł                                    |                                                                                                                                                                                                    |
| 7.   | Zagranie; Zakup i montaż zamowy ø 600 mm na wasileniu czopni wiejskiej                                   | Realiz.    | III kw/19    | 25 000,00                             | Zrealizowano                                                                                                                                                                                       |
| 8.   | Zagranie; Wymiana przewodu czopni od rozdzielni do transformatora 15/6 kV na linie kablową               | Realiz.    | IV kw/19     | 30 000,00                             | Zrealizowano                                                                                                                                                                                       |
| 9.   | Zagranie; Spięcie wodociągu ø 160-180 mm w msc. Jaszczów;                                                | Realiz.    | II-III kw/19 | 433 000,00                            | W trakcie realizacji<br>W wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego na dzień 23.05.2019 r zawarto Umowę w dn.04.07.2019 r z PW T.Sarnot na kwotę netto 227 000,00 zł;<br>Termin do: 01.10.2019 |
| 10.  | Zagranie; Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul.Zagraniekiej i Przemysłowej - Etap I        | PB/Realiz. | III-IV kw/19 | 809 000,00                            | Jest informacja ze Starostwa o braku sprzeciwu na zamiar budowy. Komisja Przetargowa na realizację powołana. W trakcie opracowywania SIWZ.                                                         |
| 11.  | Zagranie; Wygrodenie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia nr 4                                            | Realiz.    | II kw/19     | 2 200,00                              | Zrealizowano                                                                                                                                                                                       |
| 12.  | Zagranie; Budowa kanałiz.sanit. w msc.Belno w rejonie. dz. 194/1, 194/2" (Tab.8a poz.4);                 | Realiz.    | III kw/19    | 200 000,00                            | Ogłoszono drugi przetarg na dzień 24.09.2019 r. Trwa ocena ofert.                                                                                                                                  |
| 13.  | WK; Zakup i montaż systemu oraz urządzeń do zdalnego odczytu zużycia wody - bilansowanie sektorów-Etap I | Realiz.    | II-IV kw/19  | 100000 w tym w gm.Zagranie 217 989,86 | w trakcie realizacji; montaż wodomierzy wraz z programowaniem modułów radiowych systemu zdalnego odczytu wykonano i rozliczono 656 szt w sektorze Zagranie                                         |

| Poz. | Użytkownik/Obiekt                                                                                                                        | Zakres  | Planowane    |            | Stan realizowania rzeczowego |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------------------|
|      |                                                                                                                                          |         | zakon.       | nakłady    |                              |
|      |                                                                                                                                          |         | kw.          | zł         |                              |
| 14.  | Montaż pitników w szkołach na terenie gminy Zagrodnik                                                                                    | Realiz. | II kw/19     | 4 000,00   | w trakcie realizacji:        |
| 15.  | Wykonanie przewodu wodociągowego do budynku Szkoły Podstawowej w Kujatanowie, gm. Zagrodnik.                                             | PR      | III-IV kw/19 | 5 000,00   | w trakcie opracowywania      |
| 16.  | Zagrodnik; Modernizacja pompowni wody (większej) APW2 na terenie ZUW; Decyzja Zarządu z dn. 13.09.2019 r o wywłaszczeniu ziemi do planu. | Realiz. | IV kw/19     | 150 000,00 | W trakcie przygotowania SIWZ |